



STADT HELMSTEDT

Stadt der Einheit

Der Bürgermeister

Helmstedt, den 24.02.2016

Im RIS unter: STN031/16

Beantwortung von Anfragen

Umbau Holzberg

– Sachstand vom 24.02.2016 –

In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 23.02.2016 fragte Herr Romba nach dem Sachstand zum Holzberg. Seines Erachtens würden die Baumaßnahmen viel zu langsam voranschreiten. Er fragte daher an, warum dies so sei und wann man mit der Fertigstellung der Maßnahme rechnen könne.

Die Verwaltung gibt folgenden Sachstand:

Voraussichtlicher Terminplan

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 06. KW (08.02.-12.02.16) | Herstellung der äußeren Stufenanlage, Natursteinpflaster aufnehmen, auskoffern, Hydraulisch gebundene Tragschicht einbauen. |
| 07. KW (15.02.-26.02.16) | Herstellen der Pflasterdecke im ersten Abschnitt (Nähe Rathaus) |
| 09. KW (29.02.-11.03.16) | vorbereitende Arbeiten im zweiten Bauabschnitt (bis Tiefetal) |
| 10. KW (09.03.- 24.03.16) | Aufstellung des Vordaches |
| 11. KW (14.03.-18.03.16) | Pflasterung 2. Bauabschnitt, Pflasterung der Podestfläche |
| 14. KW (04.04.- 08.04.16) | Erneuerung der Eingangstür |
| 15. KW (11.04.- 15.04.16) | Fertigstellung aller Flächen insgesamt mit Nacharbeiten |