

Abwasserentsorgung Helmstedt
Investitionsprogramm
für den Planungszeitraum 2015-2019

**Bericht zum Bearbeitungsstand Invest
an den BTA am 20.09.2016**

Bezeichnung	Gesamt Ein- und Auszahl. (mit Ansatz)	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (VJ)	VE 2017 2018
Sammelposten 2014 Baumaßnahmen	880.671,00	880.671,00						
Kanalerneuerung Elzweg 2 Haltungen	160.000,00			160.000,00				
Schlauchliner Triftweg 2. BA DN 1000, 200 m	120.000,00			120.000,00				
Conringplatz Relining DN 1200	150.000,00			150.000,00				
Kanalerneuerung Marienstraße	350.000,00		350.000,00				350.000,00	
Kanalerneuerung Tangermühlenweg			220.000,00				220.000,00	
Kanalerneuerung Lindenplatz/Holzberg			60.000,00				60.000,00	
Baugebiet Rottlande II 1. BA (2015 Planung)	400.000,00		70.000,00	330.000,00				
Baugebiet Ziegelberg 2. BA (2014 Planung)	390.000,00		330.000,00				390.000,00	
Dorfbreite Kanalneubau Vortrag aus 2014	80.000,00			80.000,00				
Kanalsanierungen (wird für den Zeitraum 2017 ff. noch spezifiziert)	1.800.000,00				600.000,00	600.000,00 600.000,00		
Oberflächenwasserableitung Sternberger Teich	3.300.000,00		1.370.000,00	500.000,00				
- Vortrag aus 2015				1.370.000,00				
Liner-Sanierungen	670.000,00		100.000,00	270.000,00				
Hausanschlüsse und Haltungssanierungen	300.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	
Projektplanung Optimierung Zulauf KA Mühlgraben i. Vbg. mit BDH	25.000,00			25.000,00				
EDV-Software Ergänzung (Verarb. ISYBAU aus TV)	7.000,00		8.000,00	8.000,00				
Schachzoomkamera	15.000,00			15.000,00				
Werkzeuge und Geräte*	42.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00	10.000,00	
Unvorhergesehenes als Ersatz	37.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	

Submission am 22.09.2016/Umsetzung Okt

Umsetzung Herbstferien (04.10 - 14.10.16)

Umsetzung verschoben; BV Lebenshilfe!

Abnahme 17.08.16; Kostenersparnis !

Baubeginn 01.09.16; Umfang
Bauprogramm u. dadurch Kosten höher

Weitere Verzögerungen; Genehmigungen
liegen aber jetzt vor; LV in KW 40; erste
Ausschreibungen Okt/Nov 16

In Bearbeitung; Fertigstellung KW 41

Honorarangebot liegt vor; Vertragserstellung
und Prüfung RPA wird vorbereitet