

Bekanntgabe

An den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Sachstand Ausbau des Glasfasernetzes

Die Ausbaumaßnahme „Glasfasernetz“ durch die Deutsche Glasfaser befindet sich im letzten Ausbaudrittel.

In den zurückliegenden 4 Wochen wurden die in den Ortslagen Emmerstedt und Barmke sowie im Stadtbereich Helmstedt erforderlichen Hauptverteiler (PoP-Point of Presence) errichtet. Die Verteiler in Offleben und Büddenstedt waren bereits im Frühjahr des Jahres aufgestellt worden.



Die Leitungstrassen in den Ortsteilen Offleben und Büddenstedt sind abschließend hergestellt, die Oberflächen wurden zwischenzeitlich auch durch den FB 54 der Stadt abgenommen.

Die Leitungstrassen in den Ortsteilen Emmerstedt und Barmke befinden sich im Ausbau bzw. sind fertiggestellt. Auch hier finden Abschnittsweise die Abnahmen der hergestellten Oberflächen statt.

Im Stadtgebiet sind ebenfalls in allen Ausbauabschnitten die Verlegungsarbeiten im Gange, hier ist insgesamt mit einer Beendigung der Maßnahme noch in diesem Jahr zu rechnen.

Parallel hat die Deutsche Glasfaser auch die zwischen den Ausbauclustern erforderlichen Verbindungstrassen beantragt. Diese sind geprüft und genehmigt und werden zeitnah ausgeführt.

Je nach Witterungslage ist mit einer Netzeinspeisung Anfang des kommenden Jahres zu rechnen. Die Hausanschlussleitungen liegen bis zum Gebäude, der Endausbau erfolgt aber erst dann, wenn auch die Trassen aktiv geschaltet werden können.

(Wittich Schobert)