Abwasserentsorgung Helmstedt
Investitionsprogramm aus HP 2018, inkl. Vorträge

Bezeichnung	Gesamt Ein- und Auszahl.	Vorträge aus 2017	Ansatz 2018	Auftragssumme	LV Erstellung bis	Versand/ Veröffentlich.	Submission	Auftrags-vergabe	Bauzeitenfenster (Baubeginn und Baufertigstellungstermin)
					Termine BTA			31. Jan	20. Jun 14. Nov
									Feb Mär Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Sammelposten 2016 Baumaßnahmen	1.278.757			erl.					
Sammelposten 2017 Baumaßnahmen	1.902.111			erl.					
Conringplatz Relining		150.000		171.478 €	01.12.2017	06.12.2017	23. Jan	01.02.2018	11. Jun — Fertig gepl. 20.07.
Umbau Zulauf KA (Ansatz beim BDH)			1.200.000	Planung	gepl. 15.08.	gepl. 22.08.	gepl. 19.09.		Ausschreibung Umbau Rechengebäude inkl. techn. Ausrüstung vorbereiten für Veröffentlichung Herbst 2018; **Verschiebung Bau auf 2019 (insb. bedingt durch Baukonjunktur u. Planungsergänzungen)**
Kanalerneuerung Sandbreite		280.000		*266.500 €*	alles in 2017				**Fertig 06.06.** — **210 m PEHD, DA 315; 1 Schacht; Straßenfläche komplett neu asphaltiert auf gesamter Kanalbaustrecke**
Kanalerneuerung Bäckerweg		90.000		~~*84.707*~~ 85.559	Bauvertrag musste gekündigt werden; neue Ausschreibung (freihändig) mit Auftrag (s. Eilentscheidung vom 17.05.2018)			25.05.2018	Baubeginn im Anschluss an BV Marientaler Str. — **105 m PEHD DN 300; 1 Schacht**
Kanalerneuerung Marientaler Straße		90.000		214.032 €	Ausschreibung durchgeführt; da keine wirtschaftlichen Angebote vorlagen aufgehoben und verschoben in 2018; Neuvergabe über beschränkte Ausschreibung			01.02.2018	15. Mai — Fertigstellung geplant 06.07. — **56 m PEHD DA 450, 2 Schächte**
Kanalerneuerung Alerstraße		50.000							**Baubeginn abhängig vom Baufortschritt in der Friedrichstraße, da Alerstraße Umleitungsstrecke!** — **47 m PEHD DA 280, Anbdg. an Bestandsschächte**
Neubau DL Emmer-stedt-PS Pastorenweg		40.000		Planung	erfolgt i. Vbdg. mit DL Feuerwehr Offleben s.u.				
Liner-Sanierungen KOWA			150.000	184.206 €		31. Jan	08. Mrz	26. Mrz	14.05. — Fertig gepl. — **1.300 m Schlauchliner DN 200 bis DN 500**
KOWA Großliner			100.000	149.080 €				gepl. 20.06	**410 m Schlauchliner DN 600 bis DN 800** — 27.08. — 18. Sep
OWA Sternberger Teich	3.300.000	500.000	930.000	s.u.					
2.BV Kanalbau 1. BA				*292.149 €*	alles in 2017				Fa. musste nach Behinderung abrücken; Fertigstellung erst in 2018 — 05. Jun — Fertig gepl. 29.06 — **320 m Stahlbeton DN 1.200, 5 Schächte, Behinderung Gas Bruchweg**
5.BV Kanalbau 2. BA				*658.222 €*	alles in 2017				**Fertig 01.06.** — **200 m DN 1250/800 Stahlbeton, 8 Schächte, 4 Düker**
6.BV Kanalbau 3. BA				1.698.489 €	19. Mrz	21. Mrz	12. Apr	08. Mai	Eilentscheidung vom 07.05.2018 — **30. Jul** — **440 m DN 1250/800 Stahlbeton, 100 m DN 800, 300 m PEHD bis DN 300, 3.500 m² Asphalt**
Anbindung FW Offleben u. Plastic Omnium an KA Bü			180.000	Planung	Herstellung erfolgt in Abhängigkeit vom Baufortschritt des FW-Neubaus, Ausschreibung soll daher zum Herbst veröffentlicht werden (Baukonjunktur), Bau in 2019				
Kanalerneuerung Georg-Calixt-Platz			90.000		Planung begonnen (Eigenlstg.)				
Kanalerneuerung Leuckartstraße			120.000		abhängig vom BV EDEKA Braunschweiger Straße, da zukünftige HA-Situation unklar. Kanalzustand muss aber beobachtet werden				
Planung St. Stephani Friedhof			40.000		noch offen, ggf. Planung über Investor				
Planung WG Barmke/Emmerstedt			60.000		konkrete Anforderungen noch offen				
Vorplanung Trennkanalisation Langer Kamp			20.000						
Vorplanung RW-Sanierung Kaisergarten/DB			15.000						
Hausanschlüsse / Haltungsrenovierungen			100.000	100.000 €	lfd. Maßnahmen nach Kundenbedarf				
Saug/Spüler			200.000						
EDV-Software Ergänzung HYSTEM-EXTRAN		10.000	8.000						
E-Auto			20.000						
Großhäcksler			15.000						
Werkzeuge und Geräte*			10.000						
Unvorhergesehenes als Ersatz			10.000						
Investitionssummen inkl. Reste aus 2017		**1.210.000**	**3.268.000**	**2.602.844 €**					