Abwasserentsorgung Helmstedt
Investitionsprogramm aus HP 2018, inkl. Vorträge

Bezeichnung	Gesamt Ein- und Auszahl.	Vorträge aus 2017	Ansatz 2018	Auftragssumme	LV Erstellung bis	Versand/ Veröffentlich.	Submission	Auftrags-vergabe	Bauzeitenfenster (Baubeginn und Baufertigstellungstermin)
					Termine BTA			31. Jan	20. Jun 14. Nov
Sammelposten 2016 Baumaßnahmen	1.278.757			erl.					
Sammelposten 2017 Baumaßnahmen	1.902.111			erl.					
Conringplatz Relining		150.000		171.478 €	01.12.2017	06.12.2017	23. Jan	01.02.2018	11. Jun: Fertig gepl. 20.07.
Umbau Zulauf KA (Ansatz beim BDH)			1.200.000	Planung	gepl. 15.08.	gepl. 22.08.	gepl. 19.09.		Ausschreibung Umbau Rechengebäude inkl. techn. Ausrüstung vorbereiten für Veröffentlichung Herbst 2018; **Verschiebung Bau auf 2019 (insb. bedingt durch Baukonjunktur u. Planungsergänzungen)**
Kanalerneuerung Sandbreite		280.000		*266.500 €*	alles in 2017				**Fertig 06.06.** — **210 m PEHD, DA 315; 1 Schacht; Straßenfläche komplett neu asphaltiert auf gesamter Kanalbaustrecke**
Kanalerneuerung Bäckerweg		90.000		~~*84.707*~~ 85.559	Bauvertrag musste gekündigt werden; neue Ausschreibung (freihändig) mit Auftrag (s. Eilentscheidung vom 17.05.2018)			25.05.2018	Baubeginn im Anschluss an BV Marientaler Str. — **105 m PEHD DN 300; 1 Schacht**
Kanalerneuerung Marientaler Straße		90.000		214.032 €	Ausschreibung durchgeführt; da keine wirtschaftlichen Angebote vorlagen aufgehoben und verschoben in 2018; Neuvergabe über beschränkte Ausschreibung			01.02.2018	15. Mai: Fertigstellung geplant 06.07. — **56 m PEHD DA 450, 2 Schächte**
Kanalerneuerung Alerstraße		50.000							**Baubeginn abhängig vom Baufortschritt in der Friedrichstraße, da Alerstraße Umleitungsstrecke!** — **47 m PEHD DA 280, Anbdg. an Bestandsschächte**
Neubau DL Emmer-stedt-PS Pastorenweg		40.000		Planung	erfolgt i. Vbdg. mit DL Feuerwehr Offleben s.u.				
Liner-Sanierungen KOWA			150.000	184.206 €		31. Jan	08. Mrz	26. Mrz	14.05.: Fertig gepl. — **1.300 m Schlauchliner DN 200 bis DN 500**
KOWA Großliner			100.000	149.080 €				gepl. 20.06	**410 m Schlauchliner DN 600 bis DN 800** — 27.08. — 18. Sep
OWA Sternberger Teich	3.300.000	500.000	930.000	s.u.					
2.BV Kanalbau 1. BA				*292.149 €*	alles in 2017				Fa. musste nach Behinderung abrücken; Fertigstellung erst in 2018 — 05. Jun: Fertig gepl. 29.06 — **320 m Stahlbeton DN 1.200, 5 Schächte, Behinderung Gas Bruchweg**
5.BV Kanalbau 2. BA				*658.222 €*	alles in 2017				**Fertig 01.06.** — **200 m DN 1250/800 Stahlbeton, 8 Schächte, 4 Düker**
6.BV Kanalbau 3. BA				1.698.489 €	19. Mrz	21. Mrz	12. Apr	08. Mai	Eilentscheidung vom 07.05.2018 — **30. Jul** — **440 m DN 1250/800 Stahlbeton, 100 m DN 800, 300 m PEHD bis DN 300, 3.500 m² Asphalt**
Anbindung FW Offleben u. Plastic Omnium an KA Bü			180.000	Planung	Herstellung erfolgt in Abhängigkeit vom Baufortschritt des FW-Neubaus, Ausschreibung soll daher zum Herbst veröffentlicht werden (Baukonjunktur), Bau in 2019				
Kanalerneuerung Georg-Calixt-Platz			90.000		Planung begonnen (Eigenlstg.)				
Kanalerneuerung Leuckartstraße			120.000		abhängig vom BV EDEKA Braunschweiger Straße, da zukünftige HA-Situation unklar. Kanalzustand muss aber beobachtet werden				
Planung St. Stephani Friedhof			40.000		noch offen, ggf. Planung über Investor				
Planung WG Barmke/Emmerstedt			60.000		konkrete Anforderungen noch offen				
Vorplanung Trennkanalisation Langer Kamp			20.000						
Vorplanung RW-Sanierung Kaisergarten/DB			15.000						
Hausanschlüsse / Haltungsrenovierungen			100.000	100.000 €	lfd. Maßnahmen nach Kundenbedarf				
Saug/Spüler			200.000						
EDV-Software Ergänzung HYSTEM-EXTRAN		10.000	8.000						
E-Auto			20.000						
Großhäcksler			15.000						
Werkzeuge und Geräte*			10.000						
Unvorhergesehenes als Ersatz			10.000						
Investitionssummen inkl. Reste aus 2017		**1.210.000**	**3.268.000**	**2.602.844 €**					