Abwasserentsorgung Helmstedt
Investitionsprogramm aus HP 2018, inkl. Vorträge

Bezeichnung	Gesamt Ein- und Auszahl.	Vorträge aus 2017	Ansatz 2018	Auftragssumme	Termine BTA: LV Erstellung bis / Versand/ Veröffentlich. / Submission / Auftragsvergabe — Bauzeitenfenster (Baubeginn und Baufertigstellungstermin)
					31. Jan – 20. Jun – 14. Nov (Feb Mär Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec)
Sammelposten 2016 Baumaßnahmen	1.278.757			erl.	
Sammelposten 2017 Baumaßnahmen	1.902.111			erl.	
Conringplatz Relining		150.000		171.478 €	01.12.2017 / 06.12.2017 / 23. Jan / 01.02.2018 — 11. Jun; Fertig gepl. 20.07.; **Fertig 10.07**
Umbau Zulauf KA (Ansatz beim BDH)			1.200.000	Planung	22.10. / 26.10. / 19.11. / gepl. 21.12. — Ausschreibung Umbau Rechengebäude inkl. techn. Ausrüstung vorbereiten für Veröffentlichung Herbst 2018; **Verschiebung Bau auf 2019 (insb. bedingt durch Baukonjunktur u. Planungsergänzungen)**
Kanalerneuerung Sandbreite		280.000		*266.500 €*	alles in 2017 — **Fertig 06.06.**; **210 m PEHD, DA 315; 1 Schacht; Straßenfläche komplett neu asphaltiert auf gesamter Kanalbaustrecke**
Kanalerneuerung Bäckerweg		90.000		~~*84.707*~~ 85.559	Bauvertrag musste gekündigt werden; neue Ausschreibung (freihändig) mit Auftrag (s. Eilentscheidung vom 17.05.2018) / 25.05.2018 — **105 m PEHD DN 300; 1 Schacht**; Baubeginn im Anschluss an BV Marientaler Str.; **Fertig KW 46**
Kanalerneuerung Marientaler Straße		90.000		214.032 €	Ausschreibung durchgeführt; da keine wirtschaftlichen Angebote vorlagen aufgehoben und verschoben in 2018; Neuvergabe über beschränkte Ausschreibung / 01.02.2018 — 15. Mai; Fertigstellung geplant 06.07.; **Fertig 16.07.**; **56 m PEHD DA 450, 2 Schächte**
Kanalerneuerung Alerstraße		50.000			**Baubeginn abhängig vom Baufortschritt in der Friedrichstraße, da Alerstraße Umleitungsstrecke!**; **47 m PEHD DA 280, Anbdg. an Bestandsschächte**
Neubau DL Emmer-stedt-PS Pastorenweg		40.000		Planung	erfolgt i. Vbdg. mit DL Feuerwehr Offleben s.u.
Liner-Sanierungen KOWA			150.000	184.206 €	31. Jan / 08. Mrz / 26. Mrz — 14.05.; Fertig gepl.; **Fertig 28.09.**; **1.300 m Schlauchliner DN 200 bis DN 500**
KOWA Großliner			100.000	149.080 €	gepl. 20.06 — **410 m Schlauchliner DN 600 bis DN 800**; 27.08.; 18. Sep; **Fertig 30.10.**
OWA Sternberger Teich	3.300.000	500.000	930.000	s.u.	
2.BV Kanalbau 1. BA				*292.149 €*	alles in 2017 — Fa. musste nach Behinderung abrücken; Fertigstellung erst in 2018; 05. Jun; **Fertig 26.06.**; **320 m Stahlbeton DN 1.200, 5 Schächte, Behinderung Gas Bruchweg**
5.BV Kanalbau 2. BA				*658.222 €*	alles in 2017 — **Fertig 01.06.**; **200 m DN 1250/800 Stahlbeton, 8 Schächte, 4 Düker**
6.BV Kanalbau 3. BA				1.698.489 €	19. Mrz / 21. Mrz / 12. Apr / 08. Mai — Eilentscheidung vom 07.05.2018; **06. Aug**; **440 m DN 1250/800 Stahlbeton, 100 m DN 800, 300 m PEHD bis DN 300, 3.500 m² Asphalt**
Anbindung FW Offleben u. Plastic Omnium an KA Bü			180.000	Planung	Herstellung erfolgt in Abhängigkeit vom Baufortschritt des FW-Neubaus, Ausschreibung soll daher zum Herbst veröffentlicht werden (Baukonjunktur), Bau in 2019
Kanalerneuerung Georg-Calixt-Platz			90.000		27. Sep / 16. Okt / gepl. 15.11. — **Baubeginn geplant Januar 2019**
Kanalerneuerung Leuckartstraße			120.000		abhängig vom BV EDEKA Braunschweiger Straße, da zukünftige HA-Situation unklar. Kanalzustand muss aber beobachtet werden
Planung St. Stephani Friedhof			40.000		noch offen, Honorarangebot liegt vor
Planung WG Barmke/Emmerstedt			60.000		konkrete Anforderungen noch offen
Vorplanung Trennkanalisation Langer Kamp			20.000		Honorarangebot liegt vor, Voruntersuchung TV HA beauftragt
Vorplanung RW-Sanierung Kaisergarten/DB			15.000		
Hausanschlüsse / Haltungsrenovierungen			100.000	100.000 €	lfd. Maßnahmen nach Kundenbedarf
Saug/Spüler			200.000		Gebrauchtmarkterkundung läuft
EDV-Software Ergänzung HYSTEM-EXTRAN		10.000	8.000		
E-Auto			20.000		
Großhäcksler			15.000		
Werkzeuge und Geräte*			10.000		
Unvorhergesehenes als Ersatz			10.000		
Investitionssummen inkl. Reste aus 2017		**1.210.000**	**3.268.000**	**2.602.844 €**	Investausgaben Stand 14.11.2018: **1.822.471 € (nur AEH)**