

Bericht an den Betriebsausschuss

1. BV Kanalerneuerung Elzweg im Berstlining-Verfahren

Baudurchführung war geplant für den Zeitraum 24.10. – 09.12.2016

Luftbildauswertung durch die LGLN lag uns am 18.10.2016 vor mit dem Ergebnis:

In Teilbereichen der Trasse zeigen die Aufnahmen

Bombardierung/Kriegseinwirkungen/Bodenverfärbungen

Gefahrenerforschungsmaßnahmen sind bei einem derartigen Befund angezeigt, da weder AG noch AN in diesem Fall „ruhigen Gewissens“ die Verantwortung übernehmen können! Unverzögliche Suche nach einer Firma, die eine Sondierung vornehmen kann, ist erfolgt allerdings mit dem Ergebnis, dass ein kurzfristiger Einsatz nicht möglich ist. In Abstimmung mit dem AN ist daher die Baudurchführungszeit auf Anfang 2017 (Baustart entsprechend Witterung) verschoben worden. Mit der Sondierung ist die Fa. Stascheit GmbH aus Gardelegen beauftragt worden. Die Erkundung erfolgt mittels Geo-Radar.

2. BV OWA Sternberger Teich

Die Avacon hat im Rahmen der Umverlegung der Stromkabeltrasse aus dem Bereich Pflanzgarten heraus am 09.12. das Ergebnis der Luftbildauswertung erhalten, wonach im Bereich der Gleiskreuzung mit dem Pastorenweg eine Verdachtsfläche besteht. Auch hier ist eine Sondierung erforderlich, bevor die Arbeiten abgeschlossen und werden können. Die Umverlegung der Stromtrasse ist elementare Voraussetzung für die Rohrvortriebsarbeiten des Kanals unter dem Gleiskörper. Um hier keine Stillstandszeiten bzw. Nachforderungen wegen verspäteten Baubeginns zu riskieren, ist die Ausschreibung für die Vortriebsarbeiten zunächst gestoppt worden. Der Avacon ist empfohlen worden, sich an die bereits beauftragte Sondierung anzuhängen; Rückmeldung steht noch aus.